

La réunion de chantier programmée à demain jeudi 2 novembre a été avancée à hier mardi 31 octobre. Etant hors département, c'est Sophie FAJARDO qui a pris la relève. Je l'en remercie.

Nous en sommes aux finitions, même s'il reste encore des parties à refermer.

Concernant la pose de l'enrobé qui ne doit recouvrir que les parties décaissées et non toute la chaussée, une question avait été soulevée, à savoir, ne serait-il pas plus judicieux de recouvrir en totalité la partie qui part de la Mairie au gymnase, car reprendre que les parties ouvertes demanderait beaucoup plus de travail en temps, mais il vrai pas en facturation !!!!

M. MAYNADIER devait interroger en haut lieu, car cela a un coût, et la Mairie devait avoir la réponse mardi 31 octobre.

Réponse : l'enrobé sera posé que sur les parties décaissées, dans la mesure où d'autres travaux d'ici 2 ans seront programmés.

Donc inutile de déposer de l'enrobé sur toute la chaussée, s'il faut casser à nouveau.

Vendredi 3 Novembre : décroustage- Lundi 6 Novembre : enrobé et peut-être aussi mardi 7 Novembre.

La réouverture de l'avenue à la circulation après ces dates.