

Un avaloir tampon (aux frais de la Mairie) sera installé face au n°42, limite au parking de la Mairie et la dalle en béton à proximité sera remplacée.

Les travaux ont été revus un par un avec quelques modifications apportées au fur et à mesure de l'avancement du chantier.

A hauteur de la Poste jusqu'à la place de la République, cette partie est pratiquement achevée ( photo jointe ).

Le propriétaire du n°1 de la place de la République ( notre ancienne permanence de campagne ) n'a pas donné de réponse pour l'installation du coffret en façade.

M. Miloud HAIMICHE est absent. Son numéro portable ne répond pas. M. GROSMIRE de la SAUR a pu obtenir son adresse mail pour la communiquer à M. MAYNADIER, qui lui a envoyé la demande d'autorisation. M. MAYNADIER n'a obtenu aucune réponse de M. HAIMICHE.

La semaine prochaine, sans coupure d'eau, un essai de pression et bactériologique sera testé pour permettre le raccordement définitif.

Deux coupures d'eau auront lieu : l'une d'environ 2 heures - l'autre la journée.

La coupure d'eau générale interviendra entre le : 16 et 20 Octobre pour le nouveau raccordement à l'existant.

La Municipalité fera un boîtage pour informer la population.

L'info sera sur le Site et les panneaux numériques.

La pose de l'enrobé interviendra seulement après. La réouverture de l'avenue devrait survenir dans la semaine 43 comme prévue.

Prochaine réunion de chantier : **Jeudi 12 Octobre 2017 à 9h00 sur site.**